

Zápisnica zo zasadnutia

Komisie pre dohľad nad ukončením výstavby Modernizácie železničnej trate v meste Trenčín uskutočneného dňa 21.októbra 2016

Prítomní členovia komisie :

Predseda : Ing. Miloš Mičega

Členovia : Mgr. Ján Forgáč, Ing. Tomáš Bahno, Ing. Richard Ščepko (od 14,25 hod.)

Program (po schválení) :

1. Otvorenie a schválenie programu.
2. Informácia o harmonograme výstavby.
3. Pripomienky k stavebnotechnickému stavu niektorých stavieb realizovaných v rámci stavby MŽT.
4. Informácia o súčasnom stave kolaudačných konaní.
5. Rôzne.
6. Záver.

K JEDNOTLIVÝM BODOM PROGRAMU :

1. Otvorenie a schválenie programu :

Predseda komisie Ing. Miloš Mičega privítal členov komisie, oboznámil ich s návrhom programu a otvoril zasadnutie komisie. Konštatoval, že pozvánka na zasadnutie bola zaslaná všetkým členom elektronicky - emailom dňa 10.10.2016. Bolo skonštatované, že sú prítomní traja členovia komisie, čím je táto uznášaniaschopná. Kolega Ing. Ščepko avizoval neskorší príchod. Predseda komisie predniesol program zasadnutia s tým, že navrhol zmeniť poradie bodov programu. Za zapisovateľa bol navrhnutý predseda komisie, za overovateľa Mgr. Forgáč.

Uznesenie : Komisia schvaľuje navrhnutý program rokovania komisie, zapisovateľa a aj overovateľa.

Hlasovanie:

Za: 3 členovia

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

2. Informácia o harmonograme výstavby.

Ing. Mičega – požiadal pána viceprimátora a člena komisie o poskytnutie informácií z rokovania s vedením stavby MŽT, ktoré sa uskutočnilo u primátora mesta Mgr. Rybníčka dňa 22.9. 2016.

Mgr. Forgáč – informoval o stretnutí a termínoch

PODJAZD PRED POĽOM :

- ukončovanie prác – značenie sa odsúhlasuje, možnosť odovzdania stavebného objektu do užívania, dokončenie mostíka do záhrad – Tichá ulica,
- podchod pri Bille – do konca roka hotový (koniec novembra/decembra 2016), rieši sa zastrešenie podchodu (projekčné riešenie zastrešenia).

MLÁDEŽNÍCKA UL.

- komplikácie s inžinierskymi sieťami na Ostrov (voda, kanalizácia); dohoda TVK s projekčným riešením a projektantom,
- polovica mostného objektu na Ostrov zabetónovaná, ukončenie prác na mostnom objekte smerom na Ostrov – tento rok,
- púšťanie premávky po zabetónovanej časti komunikácie na Ostrov,
- Mládežnícka ul. – komunikácia – problém s napojením „Malej a Veľkej stavby“ na Mládežníckej ul. (projekty týchto dvoch stavieb nie sú zosúladené – budovanie oporných múrov pri futbalovom štadióne); navrhované oblúky nesedia pri schodiskách na štadióne,
- dokončenie väčšej časti stavby na Mládežníckej ul. do konca tohto roka, zvyšok budúci rok (2017),

NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST

- prevedenie koľaje júl/august 2017,
- dokončenie prác na Chynoranskej trati a podchod pre peších v Záblatí budúci rok 2017,

VLÁRSKA ULICA

- obklady typu Foster sú vo výrobe - montáž v priebehu októbra 2016,

HLAVNÁ ULICA A OKOLITÉ KOMUNIKÁCIE

- dokončenie podchodu pre peších tento rok (2016),

ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE NA KRÍŽOVATKE ULÍC Hlavná, BAVLNÁRSKA A BRATISLAVSKÁ ULICA

- SSC nechce ustúpiť od svojich podmienok, komplikácia s presunutím svetelnej signalizácie a s tým súvisiace povrchové úpravy a nové vyznačenie trvalého dopravného značenia.

BRNIANSKA ULICA

- osadenie portálov v priebehu októbra 2016,

PODCHOD V ZÁBLATÍ

- dokončenie prác budúci rok 2017,

O 14,25 hod. sa dostavil Ing. Ščepko.

3. Pripomienky k stavebnotechnickému stavu niektorých stavieb realizovaných v rámci stavby MŽT.

Ing. Mičega – požiadal členov komisie o uplatnenie pripomienok.

Ing. Bahno – uviedol, že stavba MŽT vykazuje problémy prakticky na všetkých stavebných objektoch v meste.....V súčasnosti sa prehradil chodník medzi podchodom z Hasičskej ulice a železničným mostom. Požiadal o jeho spriechodnenie.....**Mgr. Forgáč** uviedol, že prehradený je úmyselne, lebo začína sa so stavbou Chynoranskej trate. Spravila sa spevnená obchádzka, ale ľudia ničia oplotenie..... potom to vypadá, ako keby sa malo chodiť po bývalom chodníku a my sme tam nechali hlinu, ale to nie je pravda, ten je už zrušený..... **Ing. Bahno** požiadal, aby sa upravila obchádzka a spevnila z panelov. Jedná sa o obchádzku na minimálne do jari 2017, takže panely budú mať svoj význam.....**Ing. Mičega** dodal, že riešením by bol aj betón, cenovo by to nebolo až tak náročné, aj keď by to bolo len dočasné riešenie. Rádovo sa bavíme o stovkách EUR.....**Mgr. Forgáč** uviedol, že sa bude vecou ešte zaoberať. Chodník je osvetlený a zabezpečí sa aj prehradenie pôvodného, aby bolo jasné, že je treba využívať obchádzku.....**Ing. Ščepko** požiadal o doriešenie tohto obchádzkového chodníku do prvých mrazov, aby bola zabezpečená bezpečnosť.

Ing. Mičega – upozornil na niektoré problémy na stavbách MŽT, konkrétne :

- Poďakoval viceprimátorovi za vyriešenie problému so stojanom na bicykle a dlažbou pred bytovkou na ulici Pred Poľom 370/10.
- **ULICA POD ČEREŠŇAMI – ODBOJÁROV - RIEŠENIE STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU** - riešenie pokladá za prioritu pre obyvateľov tejto časti Sihote z hľadiska situácie, ktorá je na týchto uliciach.....Od roku 2013 sa tieto ulice trikrát rozkopali, z toho jedenkrát jeden jazdný pruh komplet. Rozkopal sa aj novo vyasfaltovaný jazdný pruh. Teraz je tam rozkopávka plynu. Ľudia si to tam odtrpeli..... bolo tam aj stretnutie v roku 2015 za účasti primátora, viceprimátora, zástupcu železníc a iných..... Všetci zúčastnení uznali, že je to spravené zle, preto sa o rozpočtu na rok 2016 dali aj financie..... železnice spravia jeden pruh, my dávame z rozpočtu ďalšie financie, na druhý pruh, takto to uznal primátor aj pani Marčekovádo toho prídu plynári..... sú 3 zdroje financovania aby sa niečo spravilo.....žiadal o dohliadnutie na dôstojné ukončenie tejto rozkopávky ciest a opravu asfaltového krytu.
- Požiadal o dohliadnutie na to, či na zastávkach pri kruhovom prejazde na Opatovskej ulici sú správne spravené dlažby pre slabozrakých.
- Kruhový prejazd na Opatovskej – po prácach na napojení na verejný vodovod pri OD Radegast nebola od minulého roku spravená úprava zelene. Upozornil na túto skutočnosť.
- Kruhový prejazd na Opatovskej – v časti od bytovky na Žilinskej nie je upravený povrch po rozkopávke na prepojení vodovodných potrubí. Taktiež chýba chodník, resp. spevnená plocha k tejto bytovke okolo bývalého stojiska smetných nádob.
- Na VMČ SEVER sme odsúhlasili / požiadali o vybudovanie protihlukovej steny od železničnej stanice na Hodžovej ulici.

Ing. Bahno – upozornil na uzatvorenú Bavlársku ulicu. Železničný prejazd cez Hlavnú ulicu je už uzatvorený, ale Bratislavská na Bavlársku nie je spojzdnená.....K tejto požiadavke sa pripojili aj ostatní členovia komisie.....Mgr. Forgáč uviedol, že problém je v rokovaniach medzi ODI – SSC – MŽT. Zhotoviteľ stavby sa nevie dohodnúť na prevzatí a odovzdaní asfaltových povrchov so správcom Bratislavskej ulice , teda so SSC. ODI nechce povoliť zas na terajšom povrchu vyznačiť VDZ. Je to taký začarovaný kruh, ale mimo pôsobnosti Mesta.

Mgr. Ščepko – uviedol, že problémov je veľa.....vyjadril sa k viacerým problémovým úsekom stavby....

4. Informácia o súčasnom stave kolaudačných konaní.

Ing. Mičega požiadal viceprimátora, aby sa od teraz doručovali elektronicky len listiny, týkajúce sa kolaudácie stavebných objektov, teda oznámenia o začatí kolaudácie a kolaudačné rozhodnutia. Za zbytočné zaťažovanie pracovníkov Mesta v tomto čase pokladá, aby sa zasielali aj veci týkajúce sa predčasných užívani časti stavby a podobne.

5. Rôzne

Ing. Ščepko – predložil fotodokumentáciu niektorých konfliktných stavieb.....nakolko problémov je veľa, navrhol, aby členovia komisie vykonali obhliadku niektorých stavieb priamo v teréne.....K návrhu sa pripojili aj ostatní členovia komisie.

V tomto bode programu členovia rozoberali rôzne témy týkajúce sa činnosti komisie a stavby MŽT. Spoločne sa dohodli na ďalšom termíne zasadnutia komisie v termíne dňa 4.11.2016, ktorá bude spojená s obhliadkou stavby MŽT.

6. Záver

Predseda Ing. Mičega poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. Čas trvania zasadnutia od 14,00 hod do 16,15 hod.

V Trenčíne, dňa 21.10. 2016

Overil : Mgr. Ján Forgáč

Predseda komisie : **Ing. Miloš Mičega**