

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: primator@trencin.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Adifex, a.s.
Sídlo: Družstevná 26/2, 026 01 Bziny
Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
Zastúpenie: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Zástupca vo veciach technických: Pavol Bera
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK39 1111 0000 0011 8207 4100
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Obchodný register: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa
Vložka č.: 10858/L
Tel.: +421907 203 214
e-mail: adifex@adifex.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Šafárikova 11, Trenčín**“, v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – projektovej dokumentácie, a to uskutočnenie stavebných prác: obnovy objektu Materskej školy nachádzajúceho sa na adrese Šafárikova 11, Trenčín, parc. č. 2180/283, 2180/187, 2180/285, 2180/284, 2180/187, 2180/278, súvisiacich hlavne so zateplením obvodovej konštrukcie, zateplením strechy, výmenou výplňových konštrukcií, obnovou chodníka, sanáciou balkónov, elektroinštalačnými prácami,

vykurovaním, elektromontážou fotovoltaiky, vzduchotechnikou (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 16.01.2018.

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo.

V súvislosti s realizáciou fotovoltaickej elektrárne sa zároveň zistila potreba uskutočnenia ďalších legislatívnych úkonov voči príslušným orgánom za účelom získania súhlasných stanovísk k uskutočneniu doplnkových prác na fotovoltaickej elektrárni. Do času získania predmetných súhlasov preto nie je možné realizovať práce na danej časti Diela.

Rovnako v dôsledku realizácie Diela počas školského roka, t. j. počas riadnej prevádzky materskej školy nachádzajúcej sa v mieste realizácie Diela, dochádza pohybom osôb v mieste realizácie diela k čiastočnému obmedzeniu vykonávaných prác (najmä k obmedzeniu realizácie presunov medzi jednotlivými objektami v mieste realizácie Diela), čo má vplyv na riadne plnenie termínov v zmysle Zmluvy o dielo.

Nakoľko počas realizácie Diela nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na lehotu dodania a prevzatia Diela a v dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

čl. II. Vykonanie navyiac prác

1. Počas realizácie diela „**Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Šafárikova 11, Trenčín**“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela. Bez ich vykonania nebudú dosiahnuté výsledky energetického auditu budovy, nedôjde k energetickej úspore a nebude naplnený zámer rekonštrukcie.
- b) Uvedené stavebné práce poskytuje pôvodný dodávateľ, sú zahrnuté v jeho cenovej ponuke, pričom nedochádza k zmene typu jednotlivých položiek príslušných výkazov
- c) Stavebné práce a materiály dodávané v rámci nich sú vzájomne zameniteľné so stavebnými prácami a materiálmi dodávanými pôvodným dodávateľom. Interoperabilita je vyjadrená koordináciou prác jedného dodávateľa pri zabezpečení nerušenej prevádzky objektu s prihliadnutím na charakter zariadenia.
- d) Obstaranie nového dodávateľa na nadpráce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, harmonogram stavebných prác a harmonogram žiadosti o nenávratný finančný príspevok, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 128.534,71 EUR

Slovom: stodvadsaťosemtisícpäťstotridsaťštyri Eur, sedemdesiatjeden centov

DPH 20%: 25.706,94 EUR

Slovom: *dvadsaťpäťtisíc sedemstošesť Eur, deväťdesiatštyri centov*
Cena vrátane DPH: *154.241,65 EUR*
Slovom: *stopäťdesiatštyritisíc dvestoštyridsaťjeden Eur, šesťdesiatpäť centov*

čl. III. Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

čl. IV. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:
Cena bez DPH: *999.537,58 €*
Slovom: *deväťstodeväťdesiatdeväťtisíc päťstotridsaťsedem Eur, päťdesiatosem centov*
DPH 20%: *199.907,54 €*
Slovom: *stodeväťdesiatdeväťtisíc deväťstosedem Eur, päťdesiatštyri centov*
Cena s DPH: *1.199.445,12 €*
Slovom: *jeden milión stodeväťdesiatdeväťtisíc štyristoštyridsaťpäť Eur, dvanásť centov (ďalej aj ako „Cena“).*

čl. IV. Lehota dodania a prevzatia diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. VI. bod 6.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do 11.08.2018.

2. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 2 v zmysle čl. VI. bod 6.4 Zmluvy o dielo schvaľuje nový harmonogram realizácie prác, ktorý je súčasťou Realizačných podkladov. Harmonogram realizácie prác tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo.

čl. V. Záverčné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Richard Rybníček
Primátor

.....
Adifex, a.s.
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva