

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Trenčín
Sídlo: Mierové námestie č.2, 911 64 Trenčín
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
IČO: 00312037
DIČ: 2021079995
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK61 7500 0000 0000 2558 1243
Tel.: 032 650 44 26
web: www.trencin.sk
E-mail: primator@trencin.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: Adifex, a.s.
Sídlo: Družstevná 26/2, 026 01 Bziny
Korešpondenčná adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
Zastúpenie: Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva
Zástupca vo veciach technických: Pavol Bera
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK39 1111 0000 0011 8207 4100
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Obchodný register: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sa
Vložka č.: 10858/L
Tel.: +421907 203 214
e-mail: adifex@adifex.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.12.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „**Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Opatovská 654/39, Trenčín**“, v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 Zmluvy o dielo – projektovej dokumentácie, a to uskutočnenie stavebných prác: obnovy objektu Materskej školy nachádzajúceho sa na adrese Opatovská 654/39, 911 01 Trenčín, parc. č. 671, súvisiacich hlavne so zateplením obvodovej konštrukcie, zateplením strechy, výmenou výplňových konštrukcií, obnovou chodníka, sanáciou balkónov, elektroinštaláčnymi prácami, vykurovaním, elektromontážou fotovoltaiky,

vzduchotechnikou (ďalej len „Zmluva o dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 16.01.2018.

V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo.

V súvislosti s realizáciou fotovoltaikej elektrárne sa zároveň zistila potreba uskutočnenia ďalších legislatívnych úkonov voči príslušným orgánom za účelom získania súhlasných stanovísk k uskutočneniu doplnkových prác na fotovoltaikej elektrárni. Do času získania predmetných vyjadrení preto nie je možné realizovať práce na danej časti Diela.

Keďže k realizácií Diela dochádza aj počas školského roka, t. j. počas riadnej prevádzky materskej školy nachádzajúcej sa v mieste realizácie Diela. v prípade realizácie objektu „PH“ v ktorom sa nachádza kuchyňa materskej školy a objektu „Spojovacie chodby“, ktorý slúži k prechodu osôb medzi budovami, v čase riadnej prevádzky materskej školy, by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch (najmä detí a personálu materskej školy). Vzhľadom na uvedené je možné objekty „PH“ a „Spojovacie chodby“ realizovať najskôr od 01.07.2018, t. j. po riadnom ukončení školského roka.

Nakoľko počas realizácie Diela nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na lehotu dodania a prevzatia Diela a v dôsledku zistenia potreby vykonania navyiac prác sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

čl. II. Vykonanie navyiac prác

1. Počas realizácie diela **„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Opatovská 654/39, Trenčín“** sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2.

Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutné z nasledovných dôvodov:

- a) Ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné na riadne zhotovenie diela. Bez ich vykonania nebudú dosiahnuté výsledky energetického auditu budovy, nedôjde k energetickej úspore a nebude naplnený zámer rekonštrukcie.
- b) Uvedené stavebné práce poskytuje pôvodný dodávateľ, sú zahrnuté v jeho cenovej ponuke, pričom nedochádza k zmene typu jednotlivých položiek príslušných výkazov
- c) Stavebné práce a materiály dodávané v rámci nich sú vzájomne zameniteľné so stavebnými prácami a materiálmi dodávanými pôvodným dodávateľom. Interoperabilita je vyjadrená koordináciou prác jedného dodávateľa pri zabezpečení nerušenej prevádzky objektu s prihliadnutím na charakter zariadenia.
- d) Obstaranie nového dodávateľa na nadpráce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, harmonogram stavebných prác a harmonogram žiadostí o nenávratný finančný príspevok, čo môže vyvolať prípadné sankcie zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov.

2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 118.877,22 EUR
Slovom: *stoosemnásťtisícosemstosedemdesiatšedem EUR, dvadsaťdva centov*
DPH 20%: 23.775,44 EUR
Slovom: *dvadsaťtritisícsemstosedemdesiatpäť EUR, štyridsaťštyri centov*
Cena vrátane DPH: 142.652,66 EUR
Slovom: *stoštyridsaťdvatisícšesťstopäťdesiatdva EUR, šesťdesiatšesť centov.*

čl. III. Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto Dodatku č. 2 o hodnotu vykonaných navyše prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

čl. IV. Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:
Cena bez DPH: 757.671,07 €
Slovom: *sedemstopäťdesiatšedemtisícšesťstosedemdesiatjeden Eur, sedem centov*
DPH 20%: 151.534,21 €
Slovom: *stopäťdesiatjedentisícpäťstotridsaťštyri Eur, dvadsaťjeden centov*
Cena s DPH: 909.205,28 €
Slovom: *deväťstodeväťtisícdivestopäť Eur, dvadsaťosem centov*
(ďalej aj ako „Cena“).

čl. IV. Lehota dodania a prevzatia diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. VI. bod 6.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez väd a nedorobkov do 09.08.2018.

2. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 2 v zmysle čl. VI. bod 6.4 Zmluvy o dielo schvaľuje nový harmonogram realizácie prác, ktorý je súčasťou Realizačných podkladov. Harmonogram realizácie prác tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo.

čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Richard Rybníček
Primátor

.....
Adifex, a.s.
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva